



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EMPRESA -MUNICIPIO



EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. EDUARDO PAZ VASQUEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES DONAJI S.A. DE C.V.; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, LOS CC. C. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR. ABEL VELASCO VÁSQUEZ, C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO".

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN. 02 COSTA
 MICROREGIÓN: 27 COSTA
 DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
 MUNICIPIO : 467 SANTIAGO JAMILTEPEC
 LOCALIDAD : 0011 LA HUMEDAD

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RUBRO: RAMO GENERAL 33
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSJ/467/FIII/15/2017
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSJ/467/FIII/15A/2017

**TESORERIA
MUNICIPAL**

Mpio. Santiago Jamiltepec
Dto. Jamiltepec, Oax.

2017-2018

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2017

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE EFECTURAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO "II", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE MATERIAL DE BANCO, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, ELABORACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE 70 POR 70 CMS. Y 15 CMS DE PERALTE, ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION CIRCULAR DE 40 CMS DE DIAM. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 21 CMS ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 20X25 CMS ARMADA CON 4 VAR. DE 1/2" Y 2 DE 3/8", COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION CIRCULAR DE 30 CMS ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8", CASTILLO (K) DE 15X15 CMS ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", CASTILLO (K-1) DE 15X20 CMS ARMADO DE 6 VAR. DE 3/8", CADENA DE INTERMEDIA (CI) DE 15X20 CMS ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", CADENA DE CERRAMIENTO (CC) DE 15X25 CMS ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8", TRABE (T-1) DE 15X25 CMS ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8", MURO DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS DE 14 CMS, CONCRETO EN ARCOS DE F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4" DE 15 CMS DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS, PLANADO MUROS ACABADO RUSTICO Y FINO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR, PISO DE LOSETA DE 20X20 CMS, AZULEJO PARA BAÑOS DE 20X30 CMS, PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX, IMPERMEABILIZANTE TOP 5 AÑOS, HERRERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

RUBRO DE PROYECTO:

URBANIZACION

SUBCLASIFICACION : COMEDORES COMUNITARIOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

14/06/2017

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

04/10/2017

FECHA DE INICIO REAL:

14/06/2017

FECHA DE CONCLUSIÓN

04/10/2017

METAS ALCANZADAS

77.19

M2

BENEFICIARIOS

113

HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	
RAMO 33 FONDO III	\$665,200.00	\$665,200.00	
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$665,200.00	\$665,200.00	

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO.

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Mpio. Santiago Jamiltepec
Dto. Jamiltepec, Oax.
2017-2018

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Santiago Jamiltepec
Dto. Jamiltepec, Oax.
2017-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EMPRESA -MUNICIPIO



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **20:00 HORAS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

CONTRATISTA : ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES DONAJI S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO : C. EDUARDO PAZ VASQUEZ

R.F.C: ACD150924IV1

DOMICILIO: AVENIDA DE LAS ETNIAS No. 117, PISO 2 C-01, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050.

arquitectos y constructores
Donaji
S.A. DE C.V.
FIRMA



RECIBE LA OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax.,
2017-2018
PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax.,
2017 - 2018
PROFA. AURORA MERINO FERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL



PROFR. ABEL VELÁSQUEZ VÁSQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Jamiltepec
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2017 2018

C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2017 - 2018



LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2017-2018